



Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023

RAPORT

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z rozdziałem 12.3. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 przyjętego Uchwałą Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 lutego 2019r.w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018r. wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2017-2023 będzie się odbywało w oparciu o monitoring zmierzający do oceny stopnia realizacji celów rewitalizacji, a także zaplanowanych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

II. MONITORING PROGRAMU REWITALIZACJI

Monitoring procesu wdrażania programu rewitalizacji i jego efektów jest odpowiedzialnym i ważnym zadaniem, warunkującym skuteczne zarządzanie procesem rewitalizacji. Monitoring procesu wdrażania programu rewitalizacji i jego efektów prowadzony jest przez Zespół zadaniowy wyłoniony w ramach Zespołu ds. rewitalizacji powołanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2019 roku nr 0050.159.2019 w sprawie powołania i zasad pracy Zespołu ds. Rewitalizacji.

Głównymi obszarami monitorowania programu rewitalizacji są:

- cele główne wytyczone w programie,
- kierunki działań i poszczególne przedsięwzięcia oraz projekty rewitalizacyjne.

Proces monitorowania polega na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów, a także założonych celów rewitalizacji na podstawie danych gromadzonych i przekazywanych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, jednostki organizacyjne gminy oraz inne instytucje zewnętrzne i podmioty realizujące projekty na obszarze rewitalizacji i/lub będące partnerami w realizacji określonych działań. Jednostka odpowiedzialna za monitoring procesu rewitalizacji, tj. Zespół zadaniowy wyłoniony w ramach Zespołu ds. rewitalizacji będzie również udostępniała lokalnej społeczności wyniki prowadzonej sprawozdawczości poprzez ich publikowanie na stronie internetowej gminy (www.gryfino.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gryfino.pl) oraz przekazywanie informacji wszystkim zainteresowanym podmiotom podczas spotkań z interesariuszami rewitalizacji.

W ramach monitoringu prowadzona będzie obserwacja realizacji zamierzeń poszczególnych projektów rewitalizacyjnych, co pozwoli stwierdzić w jakim stopniu osiągnane są cele programu rewitalizacji. W tym celu Zespół zadaniowy będzie monitorował realizację poszczególnych projektów rewitalizacyjnych pozyskując informacje od podmiotów wdrażających projekty. Takie podejście powinno spowodować, że monitoring będzie dostarczał informacji na temat postępów w osiągnięciu przyjętych celów oraz umożliwi kwantyfikację efektów zrealizowanych projektów. Informacje gromadzone w trakcie monitoringu pozwolą także na odpowiednio szybkie reagowanie wówczas, gdy proces wdrażania programu rewitalizacji będzie ulegał zakłóceniom.

Monitoring procesu wdrażania programu rewitalizacji obejmować będzie aspekty rzeczowe oraz finansowe.

Monitoring rzeczowy będzie zbierał informacje na temat aktualnego stanu realizacji programu rewitalizacji. W ramach monitoringu rzeczowego prowadzona będzie corocznie analiza zmian wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ponadto prowadzona będzie analiza zmian wskaźników oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które wykorzystane zostały na etapie diagnozy delimitacyjnej służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Powyższe działania umożliwią dokonanie oceny postępu i efektywności głównych założeń programu rewitalizacji. Wszystkie wskaźniki gromadzone będą na bieżąco w miarę postępu prac wdrożeniowych, natomiast ich stan osiągnięcia oceniany będzie cyklicznie co roku. Punktem odniesienia w procesie weryfikacji będą dane bazowe dostępne na etapie opracowania programu rewitalizacji, czyli według stanu na koniec 2016 roku.

Z kolei w ramach monitoringu finansowego gromadzone będą informacje na temat szacunkowego kosztu prowadzonych działań rewitalizacyjnych oraz wykorzystanych źródeł finansowania. Dane te stanowiąc będą podstawę do oceny sprawności wydatkowania środków przeznaczonych na rewitalizację. Zakłada się, że monitoring finansowy będzie prowadzony w oparciu o okresowe sprawozdania finansowe. Dane zawarte w tych sprawozdaniach powinny obejmować m.in. wydatki poniesione w okresie objętym sprawozdaniem oraz od początku realizacji projektu, wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków zewnętrznych, procentowy stan zaawansowania realizacji projektu oraz stopień osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników.

Rekomenduje się, aby do końca marca kolejnego roku po skończonym okresie sprawozdawczym, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, jednostki organizacyjne gminy i/lub podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych wchodzących w skład programu rewitalizacji, obowiązkowo składali informacje okresowe do Zespołu zadaniowego powołanego w ramach Zespołu ds. rewitalizacji. Takie postępowanie pozwoli na bieżący i ciągły przepływ aktualnych informacji, co umożliwi wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i problemów w procesie wdrażania programu rewitalizacji.

Należy także podkreślić, że dla osiągnięcia wartości docelowych wskaźników realizacji projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ważna rola przypada beneficjentom, którzy mają obowiązek monitorowania procesu wdrażania poszczególnych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym przygotowywania i przedkładania IZ RPO sprawozdań z ich realizacji oraz wniosków o płatność.

Rekomenduje się, aby Zespół ds. rewitalizacji przygotowywał przynajmniej raz na dwa lata raport/sprawozdanie z postępu realizacji założeń programu rewitalizacji. Przedmiotowy raport/sprawozdanie powinien być udostępniony interesariuszom procesu rewitalizacji a w szczególności mieszkańcom obszaru rewitalizacji.

Monitoring programu rewitalizacji będzie odbywał się w dwóch etapach:

- dwuletnie sprawozdania z realizacji celów, zawierające podstawowe informacje na temat podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów końcowych tych projektów,

- analiza wskaźnikowa, służąca odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych działań z osiąganymi wynikami społeczno-gospodarczymi gminy wg wskaźników rezultatu.

III. EWALUACJA PROGRAMU REWITALIZACJI

Opracowując Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2017-2023 przyjęto założenie, że będzie on miał charakter otwarty, przez co należy rozumieć, że w przypadku zmiany uregulowań prawnych, pojawienia się nowych problemów na obszarze rewitalizacji czy też wykreowania nowych projektów i/lub przedsięwzięć służących ograniczaniu negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji – program rewitalizacji będzie aktualizowany.

Ewaluacja programu rewitalizacji będzie dotyczyć oceny realizacji celów programu rewitalizacji oraz jego wpływu na wszelkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji. Ewaluacja przyniesie odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu program rewitalizacji rozwiązuje realne problemy gminy i jej społeczności.

Ewaluacja ma na celu identyfikację oraz ewentualną poprawę jakości, skuteczności i spójności realizacji programu rewitalizacji w odniesieniu do konkretnych problemów obszaru rewitalizacji z jednoczesnym uwzględnieniem założeń programowych. Jej zadaniem jest sprawdzenie czy w wyniku podejmowanych działań powstały oczekiwane rezultaty oraz czy wpłynęły one na osiągnięcie wyznaczonych celów rewitalizacyjnych.

Ewaluacja założeń programu rewitalizacji oraz stopnia realizacji projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w dokumencie zostanie podzielona na następujące części:

- ocena przed realizacją działań - czy i w jaki sposób program, a w szczególności poszczególne działania i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpłyną na grupy docelowe, przyczynią się do poprawy sytuacji na terenie gminy,
- ocena w trakcie realizacji działań – odpowiada na pytanie, czy przyjęte cele i podjęte w następstwie działania zmierną w dobrym kierunku. Ocena ta będzie prowadzona przez Zespół zadaniowy, którego zadaniem będzie przygotowanie raportów/sprawozdań z realizacji programu rewitalizacji, co najmniej raz na 2 lata;
- ocena po realizacji działań – ocena długoterminowego wpływu programu rewitalizacji na grupy docelowe. Służy ona ocenie zgodności i efektywności zrealizowanych projektów w ramach programu rewitalizacji z założeniami i celami przyjętymi w niniejszym dokumencie.

W trakcie wdrażania programu rewitalizacji ewaluacji podlegać będzie to, czy realizowane projekty i/lub przedsięwzięcia rewitalizacyjne skutecznie ograniczają zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji zjawiska kryzysowe. W przypadku zdiagnozowanego niewystarczającego oddziaływania tych projektów i/lub przedsięwzięć na sytuacje problemowe uruchomiony zostanie proces generowania kolejnych projektów i/lub przedsięwzięć odpowiadających na zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji zjawiska kryzysowe. Odbiorcy tych projektów i/lub przedsięwzięć oraz ich zakres uzależnione będą od: dynamiki zmian zachodzących w sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze rewitalizacji oraz całej gminy, możliwości finansowych budżetu gminy oraz dostępności

środków zewnętrznych, poziomu zaangażowania interesariuszy lokalnych w planowane działania oraz zakresu potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2017-2023 jest dokumentem, który będzie podlegał ocenie aktualności jego zapisów w kontekście zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na obszarze rewitalizacji. Ponadto oceniany będzie stopień realizacji założeń programu rewitalizacji. Oceny aktualności i stopnia realizacji programu dokona Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino raz na dwa lata (tj. na dzień 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2021 r., 31 grudnia 2023 r.), wykorzystując do tego celu m.in. raporty/sprawozdania z postępu prac wdrożeniowych. Wspomniane raporty/sprawozdania będzie przygotowywał Zespół ds. rewitalizacji. Ocena sporządzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino będzie podlegać zaopiniowaniu przez Radę Miejską oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

W ramach ewaluacji programu rewitalizacji może okazać się, że program wymaga zmiany. W takiej sytuacji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wystąpi z własnej inicjatywy do Rady Miejskiej z wnioskiem o jego zmianę. Następnie Rada Miejska jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza będzie miała za zadanie analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści dokumentu, a także jego aktualizację poprzez podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie. W tej sytuacji zmiana programu rewitalizacji będzie dokonywana w trybie w jakim program był uchwalony.


Przedstawione powyżej zasady funkcjonowania systemu monitoringu oraz powiązanej z nim procedury ewaluacji pozwolą wyeliminować w znacznym stopniu problem dezaktualizacji założeń i celów zawartych w programie rewitalizacji, wynikający przede wszystkim ze zmieniających się warunków funkcjonowania podmiotów realizujących poszczególne projekty i/lub przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zmian prawodawstwa oraz innych warunków i okoliczności mogących wpłynąć na zasadność podejmowanych działań rewitalizacyjnych.

IV. MONITORING PROGRAMU W LATACH 2017-2019

Tabela 1 Wskaźniki monitorowania osiągnięcia celów programu rewitalizacji

| Wskaźnik | Wartość wyjściowa (dane 2016 rok) | Oczekiwana zmiana w 2023 roku | 2017 | 2018 | 2019 | zmiana |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Cel 1. Zmniejszony poziom negatywnych zjawisk społecznych | | | | | | |
| Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji | 6751 | 6751 | 6353 | 6248 | 6387 | |
| Liczba osób bezrobotnych | 594 | 500 | 435 | 322 | 222 | -278 |
| Liczba osób korzystająca z zasiłków pomocy społecznej w formie pieniężnej | 415 | 350 | 283 | 266 | 227 | -123 |
| Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna i poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji | | | | | | |
| Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba osób z OR uczestnicząca w działaniach edukacyjnych i animacyjnych | 0 | 1750 | 31 505 | 34 165 | 3 965 | +69 635 |
| Liczba imprez i przedsięwzięć na rzecz aktywności społecznej mieszkańców OR | 0 | 21 | 407 | 384 | 127 | +918 |
| Liczba osób fizycznych prowadząca działalność gospodarczą | 519 | 550 | 424 | 441 | 434 | -85 |
| Cel 3 Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji. | | | | | | |
| Liczba wymagających modernizacji obiektów infrastruktury społecznej [szt.] | 8 | 0 | 8 | 8 | 7,2 | -0,8 |
| Liczba wymagających modernizacji lub zagospodarowania przestrzeni publicznych [szt.] | 8 | 0 | 8 | 7 | 5,7 | -2,3 |
| Cel 4. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych, środowiska oraz infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji. | | | | | | |
| Liczba budynków mieszkalnych będących w złym stanie technicznym na OR [szt.] | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| Liczba budynków z pokryciem azbestowym | 26 | 20 | 21 | 20 | 19 | -7 |
| Odsetek mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę odpadów | 86,80% | 97% | 82,46% | 75,98% | 72,74% | -14,06 |

W powyższej tabeli zestawiono najistotniejsze wskaźniki monitorowania osiągnięcia celów Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2017-2019, odnoszące się do przestrzeni obszaru rewitalizacji w Gminie i Mieście Gryfino. Wskazują one, jakie zmiany oczekiwane są w związku z realizacją poszczególnych celów rewitalizacji oraz stan na 31 grudnia 2017r., 31 grudnia 2018r. oraz 30 października 2019r.



V. STOPIEŃ REALIZACJI PROJEKTÓW PODSATWOWYCH

| Numer i nazwa projektu | Stopień realizacji projektu | Cele rewitalizacji |
|---|---|--|
| 1. Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie. | <p>Realizowane:</p> <p>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Oś Priorytetowa VII, Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej</p> <p><u>Zakres zrealizowany :</u></p> <p>Spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem (wsparcie psychologiczne). W ramach warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych spotkania z doradcami zawodowymi. Kursy zawodowe dla uczestników projektu. Działania środowiskowe dla uczestników projektu i ich rodzin.</p> <p><u>Wartość projektu</u></p> <p>Ogółem: 508 600,00 zł</p> <p>Środki własne: 76 290,00 zł</p> <p>Środki zewnętrzne: 432 310,00 zł</p> | Cel 1. Zmniejszony poziom negatywnych zjawisk społecznych. |
| 2. Mieszkanie wspomagane – wsparcie dla osób niepełnosprawnych. | <p>Nie jest realizowane</p> <p>Realizacja projektu uzależniona jest od inwestycji realizowanej w obszarze starego sanatorium w Nowym Czarnowie. Jedno z nowo wybudowanych mieszkań ma być przeznaczone na mieszkanie wspomagane.</p> <p>Zaktualizowano termin realizacji na lata 2021-2023.</p> | Cel 1. Zmniejszony poziom negatywnych zjawisk społecznych. |

| | | |
|---|---|--|
| 3. Wsparcie i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych z obszaru rewitalizacji. | Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2022. | Cel 1. Zmniejszony poziom negatywnych zjawisk społecznych. |
| 4. Bezpieczny senior. | Nie planuje się realizacji. | Cel 1. Zmniejszony poziom negatywnych zjawisk społecznych. |
| 5. Letnie plenerowe warsztaty plastyczno-artystyczne. | Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2022. | Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna i poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji. |
| 6. Mikrogranty rewitalizacyjne | Nie jest realizowane Realizacja projektu uzależniona jest o wsparcia, które Gmina Gryfino będzie mogła pozyskać w ramach uczestnictwa w Partnerskiej Inicjatywie Miast – Programie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2023. | Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna i poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji. |
| 7. Rozwój aktywności społecznej wybranych grup z terenów rewitalizowanych z gminy Gryfino | Realizowane: Warsztaty "Tanecznym krokiem wracamy do szkoły" i "Rowerowe Szaleństwo" Dotychczasowe działania przyczyniły się do wzrostu aktywności dzieci oraz rodziców zaangażowanych w organizację finału imprez. Wskazywanie możliwości wspólnego spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Organizacja warsztatów prowadzonych przez operatorów zewnętrznych Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację wycieczek do najciekawszych przyrodniczo, historycznie i architektonicznie miejsc w całej Polsce. Organizacja festynów okolicznościowych i charytatywnych. Wartość projektu: 7500 zł - środki z grantu "Społecznik" Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego środki własne - wkład pracy wolontariuszy | Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna i poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji. |

| | | |
|--|--|--|
| 8. Mapa sentymentalna Gryfina - historyczne spacery po mieście | Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2022. | Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna i poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji. |
| 9. Aktywizacja sportowa różnych grup wiekowych na terenach zagrożonych wykluczeniem. | Odstąpiono od realizacji projektu | Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna i poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji. |
| 10. Impreza turystyczno-rekreacyjna „Leśna Polana”. | Odstąpiono od realizacji projektu | Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna |
| 11. Zajęcia ruchowe dla osób starszych i niepełnosprawnych. | Odstąpiono od realizacji projektu | Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna |
| 12. Przystanek kultura. | Odstąpiono od realizacji projektu | Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna |
| 13. Truchtem do zdrowia. | Odstąpiono od realizacji projektu | Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna |
| 14. Aktywny senior. | Odstąpiono od realizacji projektu | Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna |
| 15. Gry analogowe dla dzieci i dorosłych. | Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2022. | Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna |
| 16. Czytanie lektur szkolnych dla dzieci. | Odstąpiono od realizacji projektu | Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna |
| 17. Spotkania z tradycją i kulturą na obszarze rewitalizacji. | Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2022. | Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna |

| | | |
|--|---|---|
| <p>18. Edukacja artystyczna i animacja lokalnych środowisk, poprzez zajęcia artystyczno rękodzielnicze na obszarze rewitalizacyjnym w świetlicach wiejskich w Sobiemyślu, Dołgich i Nowym Czarnowie.</p> | <p>Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2022.</p> | <p>Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna</p> |
| <p>19. Integracja społeczna poprzez otwarcie świetlicy społeczno, edukacyjno - historycznej dla mieszkańców Nowego Czarnowa.</p> | <p>Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2022.</p> | <p>Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.</p> |
| <p>20. Ochrona dziedzictwa poprzez konserwację murów miejskich na potrzeby stworzenia przestrzeni publicznej - Miejski Szlak Historyczny.</p> | <p>W trakcie realizacji: Realizacja projektu została podzielona na etapy. W 2019 roku rozpoczęły się prace projektowe dla części pierwszej. Zakres zrealizowany: Wykonana została dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na pracę konserwatorską oraz pozwolenie na budowę. Zakres rzeczowy na lata 2019/2020: Renowacja murów miejskich na odcinku od ul. Kościelnej do Nabrzeża, zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków.</p> | <p>Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.</p> |
| <p>21. Przywrócenie funkcji zdrowotnej zdegradowanym obiektom po sanatorium w Nowym Czarnowie.</p> | <p>Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2023.</p> | <p>Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.</p> |
| <p>22. Utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej na Placu Barnima.</p> | <p>W trakcie realizacji: Wykonano studium wykonalności projektu oraz opracowano wniosek o dofinansowanie działania z RPO. Zakres rzeczowy na lata 2019/2020 : uzyskanie pozwolenia na budowę . Zmiana realizacji projektu, poszukiwanie możliwości</p> | <p>Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | dofinansowania. Zaktualizowano termin realizacji na lata 2021-2023. Realizacja projektu jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych | |
| 23. Gryfińskie Centrum Kształcenia Artystycznego w Pałacyku Pod Lwami. | Zaktualizowano termin realizacji na lata 2021-2023. Rozpatrywane są różne źródła wsparcia zewnętrznego dla realizacji projektu. Gmina Gryfino w 2020 roku ma zamiar złożyć wnioski o dofinansowanie działania z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura”. Realizacja projektu jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. | Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji. |
| 24. Zmiana sposobu użytkowania budynku na terenie dawnego sanatorium w Nowym Czarnowie, przystosowanie do celów terapeutyczno-rehabilitacyjnych. | Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2023. | Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji. |
| 25. Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego na terenie dawnego sanatorium w Nowym Czarnowie. | Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2023. | Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji. |
| 26. Plac zabaw dla dzieci na terenie dawnego sanatorium w Nowym Czarnowie. | Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2023. | Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji. |
| 27. Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie dawnego sanatorium w Nowym Czarnowie. | Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2023. | Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji. |
| 28. Centrum „Albatros” - przywrócenie funkcji użytkowej w zakresie gospodarczym, społecznym, edukacyjnym i kulturowym obiektom po sanatorium w Nowym | Odstąpiono od realizacji projektu | Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji. |

| | | |
|--|--|--|
| Czarnowie. | | |
| 29. Rozwój infrastruktury społecznej poprzez wzrost dostępności publicznych usług zdrowotnych – Rozbudowa Szpitala Powiatowego. | <p>W trakcie realizacji: Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2020r. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu: RPZP.09.03.00-IŻ.00-32-001/18 oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna. Działanie 9.3 Wsparcie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.</p> <p>Wartość projektu: 15 117 846,00</p> <p>Wartość dofinansowania: 3.999 999,99</p> | Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji. |
| 30. Rozwój infrastruktury społecznej poprzez wzrost dostępności publicznych usług zdrowotnych – Modernizacja i termomodernizacja istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie. | Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2023. | Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji. |
| 31. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej „Sobiemyśl 15AB” w Sobiemyślu | Odstąpiono od realizacji projektu | Cel 4. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych, środowiska oraz infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji. |
| 32. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej „Sobiemyśl 16AB” w Sobiemyślu | Odstąpiono od realizacji projektu | Cel 4. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych, środowiska oraz infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji. |
| 33. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej „Sobiemyśl 17AB” w Sobiemyślu | Odstąpiono od realizacji projektu | Cel 4. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych, środowiska oraz infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji. |

| | | |
|---|--|--|
| 34. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej „Sobiemyśl 18AB” w Sobiemyślu | Odstąpiono od realizacji projektu | Cel 4. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych, środowiska oraz infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji. |
|---|--|--|

VI. MONITORING CELÓW SZCEGÓŁOWYCH

| Cel 1. Zmniejszony poziom negatywnych zjawisk społecznych | | |
|---|---|---------------------------------|
| Miernik osiągnięcia celu (strzałka wskazuje pożądany trend) | Stan realizacji na 30 października 2019r. | Źródło pozyskania danych |
| C 1.1 Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej (↑) | 0 nie przebudowano żadnych obiektów, w których realizowane są usługi społeczno-zawodowe | UMiG Gryfino |
| C1.2 Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji (↑) | ↓ -364 osoby liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji spadła. Ma to związek z ogólnokrajową tendencją depopulacji małych i średnich miast. Przyczyną spadku wskaźnik jest brak inwestycji mieszkaniowych w obszarze rewitalizacji oraz brak obowiązku meldunkowego i wzrostem opłaty śmieciowej. | UMiG Gryfino |
| C 1.3 Liczba osób bezrobotnych (↓) | ↓ -372 osoby liczba osób bezrobotnych na obszarze rewitalizacji spadła ponad połowę. Poziom wskaźnika jest niższy niż zakładany na rok 2023. Należy dążyć do podtrzymania tendencji spadkowych. | PUP Gryfino |
| C 1.4 Liczba osób korzystająca z zasiłków pomocy społecznej w formie pieniężnej (↓) | ↓ -188 osoby liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej w formie pieniężnej spadła. Poziom wskaźnika jest niższy niż zakładany na rok 2023. Należy dążyć do podtrzymania tendencji spadkowych. | OPS Gryfino |

| Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna i poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji | | |
|--|--|-----------------------------|
| Miernik osiągnięcia celu (strzałka wskazuje pożądany trend) | Stan realizacji na 30 października 2019r. | Źródło pozyskania danych |
| C 2.1 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (↑) | 0 nie przebudowano żadnych obiektów, w których realizowane są usługi społeczno-zawodowe | UMiG Gryfino OPS Gryfino |
| C 2.2 Liczba osób z OR uczestnicząca w działaniach edukacyjnych i animacyjnych (↑) | ↑ +69 635 osoby Ilość osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych i animacyjnych na OR wielokrotnie przerosła planowane wartości dla wskaźnika szczegółowego. | UMiG Gryfino GDK Gryfino |
| C 2.3 Liczba imprez i przedsięwzięć na rzecz aktywności społecznej mieszkańców OR (↑) | ↑ +918 W trakcie realizacji LPR w Gminie Gryfino i na obszarze rewitalizacji odbyła się bardzo duża ilość imprez i przedsięwzięć służących aktywizacji mieszkańców OR. | UMiG Gryfino GDK Gryfino |

| Cel 3 Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji. | | |
|--|--|---------------------------------|
| Miernik osiągnięcia celu (strzałka wskazuje pożądany trend) | Stan realizacji na 30 października 2019r. | Źródło pozyskania danych |
| C 3.1 Liczba wymagających modernizacji obiektów infrastruktury społecznej [szt.] (↓) | ↓ -0,8 Stan techniczny obiektów infrastruktury społecznej nieznacznie uległ poprawie. Działania gminy w zakresie poprawy infrastruktury społecznej na obszarze rewitalizacji powinny zostać wzmocnione i zaktywizowane w czasie. | UMiG Gryfino |
| C 3.2 Liczba wymagających modernizacji lub zagospodarowania przestrzeni publicznych [szt.] (↓) | ↓ -2,3 Stan przestrzeni publicznych OR poprawił się w podobszarze Gryfino 1, jednak wymaga zaplanowania dalszych działań zmierzających do tworzenia przyjaznej mieszkańcom przestrzeni zamieszkania. W celu realizacji wskaźnika na pozostałych obszarach rewitalizacji należy zaplanować działania służące powstaniu przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji. | UMiG Gryfino |

| Cel 4. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych, środowiska oraz infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji. | | |
|--|---|--------------------------|
| Miernik osiągnięcia celu (strzałka wskazuje pożądany trend) | Stan realizacji na 30 października 2019r. | Źródło pozyskania danych |
| C 4.1 Liczba budynków mieszkalnych będących w złym stanie technicznym na OR [szt.] (↓) | 0 nie uległ zmianie stan techniczny budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji | UMiG Gryfino |
| C 4.2 Liczba budynków z pokryciem azbestowym (↓) | ↓ -7 Zmniejszyła się ilość budynków z pokryciem azbestowym w OR. Poziom wskaźnika osiągnął oczekiwaną wartość dla roku 2023. Jest to pozytywna tendencja należy wspierać dalsze działania dążące do całkowitego zniwelowania tego zjawiska | UMiG Gryfino |
| C 4.3 Odsetek mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę odpadów (↑) | ↓ -14,06% Niepokojąca tendencja spadku odsetek mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę odpadów na OR wymaga działań edukacyjnych i promocyjnych ze strony Gminy Gryfino. Należy zbadać przyczyny negatywnych tendencji w tym zakresie. | UMiG Gryfino |

VII. WNIOSKI I REKOMENDACJE

- Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Gryfino na lata 2017-2023 wymaga aktualizacji w pierwszym kwartale 2020 roku, ze względu na odstąpienie od realizacji licznych projektów, zmiany terminów realizacji oraz wprowadzenie nowych inwestycji w OR – szczególnie mieszkaniowych
- Działania Gminy Gryfino powinny być ukierunkowane na zwiększenie ilości mieszkań w OR w celu zatrzymania zjawiska silnej depopulacji obszaru rewitalizacji
- Należy przewidzieć wsparcie finansowe w zakresie modernizacji obiektów, w których świadczone są usługi społeczne i wsparcie zawodowe mieszkańców OR

- Niepokojąca tendencja spadku liczby mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę odpadów wymaga działań edukacyjnych i promocyjnych ze strony Gminy Gryfino,
- Stan zagospodarowania przestrzeni publicznych w OR wymaga opracowania planu kompleksowych działań oraz poszukiwania możliwości finansowania realizacji głównych przestrzeni obszaru Gryfino 1 (Plac Barnima, Nabrzeże, Szlak Historyczny)
- Należy opracować program wsparcia modernizacji oraz realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych na OR
- Licznie realizowane imprezy aktywizujące mieszkańców wymagają stworzenia infrastruktury, która umożliwi podwyższenie standardu ich realizacji (Centrum Kształcenia Artystycznego, Sala widowiskowa, Świetlica w Nowym Czarnowie)
- Gminny charakter problemów występujących w OR powinien być przyczyną rozpatrzenia przez Gminę Gryfino opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, którego realizacja związana jest z możliwością wykorzystania wielu narzędzi, które daje Gminie Ustawa o rewitalizacji z dnia z dnia 15 października 2015 (Dz. U. 2015 poz. 1777)

Raport sporządziła:

Katarzyna Krasowska

Koordynator Programu Rewitalizacji

Raport zatwierdził:

Tomasz Miler

Zastępca Burmistrza Gminy Gryfino